



Herzlich willkommen

Das Verfügbarkeitsmodell A10/A24
zwischen Dreieck Pankow und Neuruppin

20.03.2018





Unsere Standorte

- Baubüro Hennigsdorf
Neuendorfstraße 23a
- Neue Autobahnmeisterei
im Gewerbegebiet Vehlefanz/
Gemeinde Oberkrämer







- Bürgerinnen und Bürger sollen jederzeit gut informiert sein.
- Wir kommunizieren umfassend und planbar.


Kommunikationsinstrumente:

- eigene Pressestelle: Herr Schütz
- Projektwebpage: www.havellandautobahn.de
- Pressemitteilungen
- Informationsveranstaltungen für Anrainergemeinden in den betroffenen Bauabschnitten





Bauphase 1	= 1 Monat
Bauphase 2	= 1 Monat
Bauphase 3	= 1 Jahr
Bauphase 4	= 2 Wochen
Bauphase 5	= 1 Jahr
Bauphase 6	= 1 Woche
Bauphase 7	= 1 Woche




Streckenbau: Herstellung einer provisorischen Verbreiterung links zur Vorbereitung der Verkehrsführung in Bauphase 3

Brückenbau: Herstellung von Brückenwiderlagern und Fundamenten



Bauabschnitt 1 | Bauphase 2


Bauphase 1	= 1 Monat
Bauphase 2	= 1 Monat
Bauphase 3	= 1 Jahr
Bauphase 4	= 2 Wochen
Bauphase 5	= 1 Jahr
Bauphase 6	= 1 Woche
Bauphase 7	= 1 Woche



Streckenbau: Erstellung der Mittelstreifenüberfahrten zur Überleitung des Verkehrs auf die jeweilig entgegengesetzte Seite, Herstellung Nothaltebuchten im Mittelstreifen, Mittelstreifenentwässerung

Brückenbau: Erstellung der Fundamente und Mittelpfeiler


Bauphase 1	= 1 Monat
Bauphase 2	= 1 Monat
Bauphase 3	= 1 Jahr
Bauphase 4	= 2 Wochen
Bauphase 5	= 1 Jahr
Bauphase 6	= 1 Woche
Bauphase 7	= 1 Woche



Streckenbau: Neubau der rechten Fahrbahn Richtung Berlin


Brückenbau: Neubau der Brücken

Bauphase 1	= 1 Monat
Bauphase 2	= 1 Monat
Bauphase 3	= 1 Jahr
Bauphase 4	= 2 Wochen
Bauphase 5	= 1 Jahr
Bauphase 6	= 1 Woche
Bauphase 7	= 1 Woche



Streckenbau: Anpassung der Mittelstreifenüberfahrten,
Herstellung der Fahrzeugrückhaltesysteme auf der rechten Seite


Bauphase 1 = 1 Monat
Bauphase 2 = 1 Monat
Bauphase 3 = 1 Jahr
Bauphase 4 = 2 Wochen
Bauphase 5 = 1 Jahr
Bauphase 6 = 1 Woche
Bauphase 7 = 1 Woche



Streckenbau: Neubau der linken Fahrbahn Richtung Hamburg

Brückenbau: Neubau der Brücken

Bauphase 1	= 1 Monat
Bauphase 2	= 1 Monat
Bauphase 3	= 1 Jahr
Bauphase 4	= 2 Wochen
Bauphase 5	= 1 Jahr
Bauphase 6	= 1 Woche
Bauphase 7	= 1 Woche




Streckenbau: Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten,
Fertigstellung der Fahrzeugrückhaltesysteme im Mittelstreifen



Bauabschnitt 1 | Bauphase 7

Bauphase 1	≈ 1 Monat
Bauphase 2	≈ 1 Monat
Bauphase 3	≈ 1 Jahr
Bauphase 4	≈ 2 Wochen
Bauphase 5	≈ 1 Jahr
Bauphase 6	≈ 1 Woche
Bauphase 7	≈ 1 Woche



Streckenbau: Arbeitsstellen kürzerer Dauer (AkD) für die Herstellung von Fahrbahnmarkierungen, Banketten und Fahrzeugrückhaltesystemen im Außenbereich (beide Richtungsfahrbahnen)

